



Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2008

Dôvodová správa :

Zámerom Informatívnej správy o projektoch Mesta Handlová je poskytnúť prehľad a adekvátne informácie o všetkých projektoch: implementovaných, spracovávaných a pripravovaných v budúcnosti. Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2008 je predkladaná v tabuľkovej forme pre lepšiu prehľadnosť a je rozčlenená do 5 kapitol:

- A. Projekty realizované v roku 2008** – projekty minulých období ukončené v roku 2008 a projekty, ktoré sa začali realizovať v roku 2008
- B. Projekty spracované a podané v roku 2008** na schválenie v jednotlivých výzvach rôznych programových schém.
- C. Projekty spracované a podané v roku 2008** - v úzkej spolupráci s mestskými organizáciami a základnými školami
- D. Projekty spracovávané v roku 2008** - tie, ktoré sa v súčasnosti spracovávajú resp. ukončujú s podaním žiadostí v príslušnom termíne v závislosti od konkrétnej výzvy.
- E. Projekty plánované na spracovanie v roku 2009 (aktuálny plán)** s ohľadom na súčasné informácie a podľa harmonogramu vyhlasovania výziev.

Z obsahového hľadiska je pre každý projekt zvolená vhodná štruktúra : harmonogram realizácie; základné informácie o programovej schéme / prioritě / opatrení; dátum schválenia / predloženia projektu; požadovaný / získaný NFP prípadne dotácia; finančná spoluúčasť; kompetentní pracovníci; stručný popis projektu; zhodnotenie projektu prípadne súčasný stav riešenia a pod.

V kapitole E) uvádzame len veľmi stručné informácie ako predpoklad výzvy, operačný program / prioritá / opatrenie; možný žiadaný NFP; spolufinancovanie pre mesto ako žiadateľa a pod. Čerpáme z informácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné, a podľa nich nie je možné presne datovať vyhlasovanie výziev ako aj termín ich uzávierok. Predpokladáme, že veľké projekty (hlavne 1,2,3,4,5) budú vyhodnotené koncom roka 2009 / prípadne v I.Q. 2010 so začatím implementácie v roku 2010 / II. polroku 2010. Vzhľadom na povinné spolufinancovanie Mesta Handlová bude nutné projekty predkladať v istom časovom odstupe, s prihliadnutím na prognózy vo vyhlasovaní výziev. V kapitole E) neuvádzame výzvy menšieho rozsahu, ktoré budú vyhlasované napr. nadáciami príp. iné žiadosti o získanie dotácií z príslušných ministerstiev, nakoľko v súčasnosti zo strategického hľadiska venujeme pozornosť najmä akciám väčšieho rozsahu a menšie projekty budeme riešiť operatívne.

Z pohľadu štatistiky roku 2008, konštatujeme, že:

- fyzicky sa ukončilo 8 projektov (monitorovanie u niektorých prebieha permanentne)
- v súčasnosti sa realizuje 5 projektov
- spracovalo sa 15 projektov
- sa podalo 15 projektov, z ktorých:
 - a) 5 bolo doteraz úspešne vyhodnotených
 - b) 1 projekt bol neúspešný
 - c) 9 projektov je stále v procese hodnotenia
- v súčasnosti sa spracováva 10 projektov, z ktorých sa
 - a) sa do konca roka podajú cca 4 projekty
 - b) sa v roku 2009 podá cca 6 projektov
- min 7 projektov sa v roku 2009 plánuje spracovať a podať

A. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2008

1.	HELP - PROGRAM ZARAĐOVANIA SA ŤAŽKO ZAMESTNATEĽNÝM OBČANOM MESTA HANDLOVÁ A OKOLIA NA TRH PRÁCE
<p><i>Harmonogram realizácie:</i> marec 2005 – marec 2008 <i>Riadiaci orgán:</i> EU + MPSVaR SR / FSR <i>Získaný NFP:</i> 32 364 001,-Sk <i>Spolufinancovanie mesta:</i> (5%) 1 703 368,- Sk <i>Celkové náklady projektu:</i> 34 067 369,- Sk <u><i>Výsledky projektu:</i></u> 1. Počet osôb zapojených do projektov na podporu zamestnateľnosti znevýhodnených skupín - 635 2. Počet osôb zapojených do projektov v oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín - 182 3. Počet vypracovaných individuálnych akčných plánov pre uchádzačov o zamestnanie – 450 4. Počet zamestnaných osôb, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia – 86 5. Počet osôb vstupujúcich na trh práce, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia – 308 <u><i>Dopady:</i></u> 1. Zvýšenie ekonomickej efektívnosti analyzovaného systému po realizácii projektu – 48,5 % 2. Zvýšenie miery zamestnanosti - 308</p>	
2.	ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU MESTA HANDLOVÁ
<p><i>Harmonogram realizácie:</i> marec 2006 – marec 2008 <i>Riadiaci orgán:</i> EU + MVaRR SR <i>Získaný NFP:</i> 1 533 000,- Sk <i>Spolufinancovanie mesta:</i> (5%) 79 450,- Sk <i>Celkové náklady projektu:</i> 1 612 450,- Sk <u><i>Zhodnotenie projektu:</i></u> Územný plán sídelného útvaru Mesta Handlová bol vyhotovený a následne schválený na MsZ dňa 27.03.2008.</p>	
3.	PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A STRATEGICKÉHO ROZVOJA MESTA HANDLOVÁ NA ROKY 2008-2013
<p><i>Harmonogram realizácie:</i> august 2007 – jún 2008 <i>Riadiaci orgán:</i> EU + MVaRR SR <i>Získaný NFP:</i> 902 500,- Sk <i>Spolufinancovanie mesta:</i> (5%) 47 500,- Sk <i>Celkové náklady projektu:</i> 950 000,- Sk <u><i>Zhodnotenie projektu:</i></u> PHSR Mesta Handlová na roky 2008 - 2013 bol vyhotovený a dňa 24. júna 2008 bol schválený Mestským zastupiteľstvom.</p>	
4.	REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ROZHLASU - I. ETAPA
<p><i>Harmonogram realizácie:</i> 2007-2008 <i>Riadiaci orgán:</i> Ministerstvo Financíí SR <i>Poskytnutá dotácia:</i> 250 000,- Sk <i>Vlastné zdroje mesta:</i> 218 000,- Sk <i>Celkové náklady projektu:</i> 468 000,- Sk <u><i>Zhodnotenie projektu:</i></u> v roku 2008 prebehla výstavba bezdrôtového obecného rozhlasu BOR v meste Handlová, následne: montáž prípojok v Novej Lehote (3), Morovno (ústredňa), Horný koniec (4). I. etapa bola ukončená v I. polroku 2008.</p>	
5.	VÝSTAVBA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE
<p><i>Harmonogram realizácie:</i> 2007-2008 <i>Riadiaci orgán:</i> Ministerstvo Školstva SR, Krajský školský úrad <i>Poskytnuté fin. prostriedky:</i> 1 000 000,- Sk <i>Spolufinancovanie mesta:</i> 330 000,- Sk <i>Spolufinancovanie ZŠ MN:</i> 70 000,- Sk <i>Celkové náklady projektu:</i> 1 400 000,- Sk <u><i>Zhodnotenie projektu:</i></u> výstavba viacúčelového ihriska pri ZŠ Mierové námestie bola ukončená na jar 2008.</p>	

6.	REŠTAUROVANIE PAMÄTNÍKA SNP
<p>Harmonogram realizácie: 2007-2008 Riadiaci orgán: Ministerstvo Kultúry SR Poskytnutá dotácia: 150 000,- Sk Spolufinancovanie mesta: 49 980,- Sk Celkové náklady projektu: 199 980,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> zreštaurovanie pamätníka SNP v mestskom parku v Handlovej, ukončené na jar 2008.</p>	
7.	VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV MsÚ – ANGLICKÝ JAZYK
<p>Harmonogram realizácie: júl, august 2008 Riadiaci orgán: Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR, pracovisko Prievidza Získaná dotácia: 349 432,- Sk Spolufinancovanie: 40 623,- Sk Celkové náklady projektu: 390 055,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> V AJ pre začiatočníkov sa školilo 26 zamestnancov MsÚ, ktorí aj úspešne ukončili vzdelávacie aktivity.</p>	
8.	VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV MsÚ – PC ZRUČNOSTI
<p>Harmonogram realizácie: júl, august 2008 Riadiaci orgán: Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR, pracovisko Prievidza Získaná dotácia : 353 401,- Sk Spolufinancovanie: 119 592,- Sk Celkové náklady projektu: 472 993,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> V kurze PC zručností sa školilo 36 zamestnancov MsÚ, ktorí aj úspešne ukončili vzdelávacie aktivity.</p>	
9.	SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA VÝSTAVBU BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU PRE RÓMSKYCH OBČANOV V MESTE HANDLOVÁ
<p>Harmonogram realizácie: október 2008 – január 2009 Riadiaci orgán: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Získaný grant: 250 000,- Sk Spolufinancovanie mesta: (0%) 0,- Sk Celkové náklady projektu: 250 000,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre nájomné byty nižšieho štandardu.</p>	
10.	REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ROZHLASU - II. ETAPA
<p>Harmonogram realizácie: rok 2008 Riadiaci orgán: Rezerva predsedu vlády (ÚV SR) Poskytnutá dotácia: 2 000 000,- Sk Spolufinancovanie: Predpokladané celkové náklady projektu: 2 000 000,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> Montáž ozvučovacích bodov podľa zoznamu (52 bodov) na cca 28 uliciach.</p>	
11.	REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÍSK
<p>Harmonogram realizácie: rok 2008 Poskytovateľ: Ministerstvo Financíí SR Získaná dotácia: 399 000,- Sk Spolufinancovanie mesta: (10%) 39 900,- Sk Celkové náklady projektu: 440 000,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> Rekonštrukcia športoviska na Partizánskej ul.</p>	
12.	VIACÚČELOVÉ IHRISKO ZŠ ŠKOLSKÁ UL.
<p>Harmonogram realizácie: august 2008 – jar 2009 Riadiaci orgán: Nadácia SPP, ÚV SR (zmluva - 11.07.2008) Získaný NFP: 1 200 000,- Sk Spolufinancovanie mesta: 500 438,- Sk Spolufinancovanie ZŠ: 100 00,- Sk Celkové náklady projektu: 1 800 438,- Sk <u>Zhodnotenie projektu:</u> vybudovanie viacúčelového ihriska na ZŠ Školská ul., ukončené na jar 2009.</p>	
13.	KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA
<p>Harmonogram realizácie: apríl 2008 – marec 2010 Riadiaci orgán: EU + MPSVaR SR / FSR Získaný NFP: 1 953 504,- Sk</p>	

Spolufinancovanie mesta: (5%) 102 816,- Sk

Plánované celkové náklady projektu: 2 056 320,-Sk

Súčasný stav riešenia: aktivity projektu sa realizujú od 1.apríla 2008: terénna sociálna práca, poradenstvo v krízových životných situáciách, úzka spolupráca s lekármi, ZŠ, MŠ (doprovod klienta, detí), osobitý príjemca príspevku na bývanie (riešenie neplatičstva), prevádzka odevnej a nábytkovej banky atď.

B. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2008

1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOROVNIANSKA CESTA 55, HANDLOVÁ – MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (13 mesiacov realizácie)

Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)

Získaný NFP: 30 303 684,67Sk

Spolufinancovanie mesta: 1 594 930,77 Sk

Celkové plánované náklady projektu: 31 898 615,44 Sk

Stručný popis: Stavebná rekonštrukcia budovy školy vyrieši najkritickejšie problémy. Zateplením stien budovy pomocou moderných kvalitných tepelno-izolačných materiálov sa dosiahne zníženie tepelných únikov do okolia počas zimného vykurovacieho obdobia. Výmenou opotrebovaných okien za nové, plastové sa taktiež podstatným spôsobom znížia tepelné úniky. Zateplením strechy a následne jej pokrytie novou vodo-izolačnou vrstvou odolnou voči poveternostným vplyvom sa tak isto podstatnou mierou zníži energetická náročnosť budova vyrieši sa aj deštruktívne zatekanie. V rámci opravy strechy budú zrealizovaná komplexná rekonštrukcia oplechovania atiky a hromozvodov. V škole budú inštalované nové odborné jazyková, multimediálna a počítačová učebňa. Škola čiastočne vyrieši aj problém bezbariérovosti. Všetky stavebno-technické úpravy stien, strechy a okien budovy sa budú realizovať v priebehu roka 2009.

Súčasný stav riešenia: projekt bol vyhodnotený ako úspešný a predpokladaný termín začiatku realizácie je júl 2009.

2.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MIEROVÉ NÁMESTIE 27, HANDLOVÁ – PRESTAVBA, ZATEPLENIE A ZARIADENIE NOVÝCH UČEBŇÍ

Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (13 mesiacov realizácie)

Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)

Požadovaný NFP: 35 782 102,89 Sk

Spolufinancovanie mesta: 1 883 268,57 Sk

Celkové plánované náklady projektu: 37 665 371,46 Sk

Stručný popis: Po realizácii projektu sa skvalitní vyučovací proces a rozšíri sa o nové aktivity revitalizáciou priestorov a ich efektívnejším využívaním. Vyriešia sa problémy so zatekaním a navlhnutím stien, taktiež vďaka zatepleniu a výmene okien budú i počas zimných mesiacov vyhovujúce tepelné podmienky na výučbu. Novozriadené učebne jazykov, multimediálna učebňa a učebňa IKT budú viesť žiakov k modernému spôsobu vzdelávania a budú viac motivovať k podávaniu väčších výkonov pri štúdiu.

Realizáciou projektu sa bude rekonštruovať budova ZŠ SO-01 a 6-triedny pavilón A,B SO-02, budova družiny s jedálňou SO-03, telocvičňa SO-04. Na budovách sa bude zatepľovať strecha, obvodové múry a vymieňať okná. Okrem toho sa budú tiež realizovať drobné stavebné úpravy v interiéroch. Súčasťou realizácie projektu bude nákup vybavenia a moderných učebných pomôcok do tried.

Zhodnotenie : *Zhodnotenie :* projekt bol vyhodnotený ako neschválený, nakoľko neprispieva k výberovým kritériám schválených monitorovacím výborom.

3.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. ŠKOLSKÁ 526/56, HANDLOVÁ – ZATEPLENIE A OBNOVA JEDNOTLIVÝCH PAVILÓNOV ŠKOLY

Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (15 mesiacov realizácie)

Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)

Požadovaný NFP: 27 677 884,77 Sk

Spolufinancovanie mesta: 1 456 730,78 Sk

Plánovaný rozpočet: 29 134 615,55 Sk

Stručný popis: Škola bude mať vymenené okná za nové, plastové a zateplené múry, čím sa výrazne zníži energetická náročnosť budov. Rovné časti striech pavilónov a prístrešky budú bezpečne opravené, zateplené a znížia riziko možných úrazov. Lokálne poškodenia múrov budú opravené a vďaka hydroizolácii múrov a komplexnému riešeniu odvádzania dažďových vôd nebude dochádzať k ďalším poškodeniam a vlhnutiu. Budú opravené elektroinštalácie, kanalizačné rozvody, vodovody a podlahové krytiny v rekonštruovaných priestoroch. Sociálne zariadenia pre žiakov budú zrekonštruované. V škole budú nové odborné jazykové a multimedialne učebne, počítačové siete a zavedie sa kamerový systém. Škola sa stane bezbariérovou.

Zhodnotenie: projekt bol vyhodnotený ako neschválený, nakoľko neprispieva k výberovým kritériám schválených monitorovacím výborom.

4.

VIACÚČELOVÉ IHRISKO ZŠ MOROVNIANSKA CESTA

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: Nadácia CEF (Stredoeurópska nadácia) a SLOVNAFT

Programová schéma: „Podpora výstavby viacúčelových ihrísk“

Požadovaný grant: 1 200 000,- Sk

Spolufinancovanie mesta: 842 843,- Sk

Plánovaný rozpočet: 2 042 843,- Sk

Stručný popis: výstavba viacúčelového ihriska na ZŠ Morovnianska cesta, so zameraním na futbal, volejbal a basketbal.

Zhodnotenie: projekt bol vyhodnotený ako neúspešný vzhľadom na veľké množstvo projektov.

C. PROJEKTY SPRACOVANÉ A PODANÉ V ROKU 2008 – V SPOLUPRÁCI S MESTSKÝMI ORGANIZÁCIAMI A ZŠ

1.

PODPORA VZDELÁVANIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S DÔRAZOM NA KVALITNEJŠIE SLUŽBY A AKTIVIZÁCIU DOBROVOĽNÍKOV V MESTE HANDLOVÁ

Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2008 – 2009 (14 mesiacov)

Žiadateľ: Asterion n.o.

Riadiaci orgán: MPSVaR SR / SIA (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

Požadovaný NFP: 4 343 039,00 Sk

Spolufinancovanie mesta / žiadateľa: 5%, 228 581,00 Sk

Celkové predpokladané náklady projektu: 4 571 620, 00 Sk

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je *Zvýšenie kvality ľudských zdrojov a poskytovaných verejne prospešných služieb neziskových organizácií v meste Handlová* prostredníctvom: a) podpory ďalšieho vzdelávania zamestnancov neziskových organizácií; b) zvyšovanie dostupnosti a modernizácia služieb poskytovaných neziskovými organizáciami s orientáciou na klienta využitím IKT; c) podpory spoločného produktu na základe prepojenosti služieb, výmeny informácií a skúsenosti neziskových organizácií; d) zriadenie kancelárie Dobrovoľník s cieľom informovanosti cieľových skupín a pre pomoc tretiemu sektoru v meste a okolí; e) zriadenie info webu a mestských NO a dvoch workshopov „Dajme o sebe vedieť“. Projekt predpokladal partnerstvo 3 mestských NO a Mesta Handlová.

Zhodnotenie: Zo 168 žiadostí o NFP (z toho 13 z TSK), hodnotiacim procesom úspešne prešlo 51 žiadostí z nich. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný, avšak vzhľadom na jeho poradie, nebol schválený.

2.

REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE

Žiadateľ: Mesto Handlová

Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2009-2010 (8 mesiacov)

Riadiaci orgán: Finančný mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Úrad vlády SR

Požadovaný NFP: 15 574 780,50 Sk (516 988 €)

Spolufinancovanie mesta: 0,- Sk, avšak na pokrytie výdavkov spojených s podrobnou projektovou dokumentáciou, podrobného technického riešenia rekonštrukcie, statických posudkov a technickej správy je nutných 177 231,30 Sk (5 883 €), nakoľko nie sú definované v Príručke pre žiadateľa ako oprávnené.

Celkové plánované náklady projektu: 15 752 011,80 (522 871 €)

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je úspora energetickej náročnosti, zníženie používania palív z fosílnych zdrojov, zabezpečenie spokojnosti zákazníkov plavárne a v neposlednom rade aj úspora finančných prostriedkov na energie. Hlavné aktivity projektu predstavujú v prvej fáze vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie. Nasledujú búracie práce spojené s odstránením starého zariadenia a prípravou pre nové rozvody a nové zariadenie. Fáza tretia pozostáva z prác na izoláciách a rekonštrukcii rozvodov a zariadení - SV, TUV a ÚK, podlahového vykurovania, sušiarňí a sáun. Aktivity v štvrtej fáze sú stavebno-betonážneho charakteru. Tiež sa inštalujú nové zariadenia pre rozvody ÚK, TUV, cirkulácie, ohrev bazénovej vody v strojovni a moderný mikropočítačový systém. Posledné aktivity pozostávajú zo skúšok a uvedenia zariadení do prevádzky.

Mesto má eminentný záujem o trvalo udržateľný rozvoj Plavárne mesta Handlová, nakoľko predstavuje jedno z mála zariadení, ktoré poskytuje služby obyvateľom mesta Handlová v rámci športového vyžitia, aktívneho oddychu a regenerácie.

Zhodnotenie: projekt bol posúdený ako schválený, písomné vyrozumenie očakávame v máji 2009. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je jún 2009.

3.

HANDLOVSKÝ PROGRAM PODPORY VZDELÁVANIA A ZAMESTNANIA

Žiadateľ: Help, n.o.

Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 – 2011 (20 mesiacov)

Riadiaci orgán: Finančný mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Úrad vlády SR

Požadovaný NFP: 17 762 259,47 Sk (589 178 €)

Spolufinancovanie mesta / žiadateľa: 0%

Celkové plánované náklady projekty: 17 762 259,47 Sk (589 599 €)

Stručný popis projektu: Realizácia tohto projektu by nadväzovala na projekt minulých období, ktorého aktivitami boli tútoring, vzdelávacie aktivity a sieťovanie zamestnávateľov a mal veľmi dobré výsledky. Aktuálny projekt je obohatený o inovatívne prvky vo všetkých pokračujúcich aktivitách; o rozšírenie cieľových skupín (1. nezamestnaní občania – uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 2. zamestnanci, ktorí na udržanie zamestnania sa potrebujú rekvalifikovať, 3. zamestnávateľia (malé, stredné a veľké podniky); ako aj nové aktivity napr. prevencia proti nezamestnanosti tzv. "sprevádzanie zamestnaním". Povinné nadnárodné partnerstvo: SR, Portugalsko, Island. Spolufinancovanie neziskového sektora je nulové. Platí mechanizmus zálohových platieb pre neziskový sektor. Mesto nie je oficiálnym partnerom, hoci projekt podporilo.

Zhodnotenie: projekt bol posúdený ako schválený, písomné vyrozumenie očakávame v máji 2009. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je júl 2009.

4.

ŠPORTOVÉ TRIEDY FUTBALOVÉ – ZŠ ŠKOLSKÁ UL.

Žiadateľ: ZŠ Školská ul. / Mesto Handlová

Harmonogram realizácie: rok 2008-2009

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR, KŠÚ Trenčín

Získaná dotácia: 342 335,- Sk

Spolufinancovanie mesta: 18 017,63- Sk

Plánovaný rozpočet: 360 352,63 Sk

Zhodnotenie: zakúpenie športovej výbavy pre športovcov a športové sústreďenie.

5.

ŠPORTOVÉ TRIEDY BASKETBALOVÉ – ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE

Žiadateľ: ZŠ Mierové námestie / Mesto Handlová

Harmonogram realizácie: rok 2008-2009

Získaná dotácia: 167 656,- Sk

Spolufinancovanie mesta: 8 824,- Sk

Celkové náklady projektu: 176 480,- Sk

Zhodnotenie: Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športových aktivít, vytvoriť vhodné podmienky na efektívne využívanie voľného času pre deti a mládež, skvalitniť mládežnícky basketbal v Handlovej a Handlovskej doline a pritiahnúť mládež späť na palubovky. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci športových tried. Aktivitami projektu boli turnaje pre žiakov športových tried a súčasne pre

žiacov ostatných základných škôl v Handlovej, ktoré sa uskutočnili 1 krát do mesiaca a finálový turnaj. Účastníkmi turnajov boli výlučne žiaci základných škôl v Handlovej. Systém hrania turnajov bol „každý s každým“, kde každého turnaja sa zúčastnili 4 základné školy a odohralo sa 6 zápasov. Prítomní boli 4 tréneri a 3 učители, z ktorých 1 bol zapisovateľ a 2 rozhodcovia. V rámci celého podujatia sa mladí budú mohli porozprávať s hosťami turnaja, vymeniť si skúsenosti a načerpať novú motiváciu pre svoju športovú kariéru. Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom regionálnych médií (elektronických, printových) a reklamných plagátov.

6.

CHRÁNENÁ DIELŇA - DOM KULTÚRY

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010

Riadiaci orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza

Získaný finančný príspevok na celkovú cenu práce: 1 111 000,- Sk

Získaný finančný príspevok na zriadenie CHD: 188 000,- Sk

Spolufinancovanie DK MH: 72 000,- Sk

Celkové náklady projektu: 1 371 100,- Sk

Zhodnotenie : zriadenie chránenej dielne v priestoroch Domu kultúry so zámerom zamestnania osôb ZŤP na pozície : 2 informátori/vrátnici, 1 administrátor a 1 garderobierka. Žiadali sa finančné prostriedky na vybavenia pracovísk vrátnice a garderóby novým vhodným zariadením a PC technikou. Projekt bude trvať 25 mesiacov.

D. PROJEKTY SPRACOVÁVANÉ

I.

VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU V MESTE HANDLOVÁ

Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 - 2011

Riadiaci orgán: MVARR SR, ŠFRB, KSÚ

Programová schéma: Program výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi

Projekt bude podaný dňa: 01.01. – 15.02.2009

Predbežná požadovaná dotácia: cca 16 441 107,- Sk (ešte sa spresnia všetky náklady)

Spolufinancovanie mesta: 20% (cca 4 110 277,- Sk = ešte sa spresnia všetky náklady)

Predbežne odhadované náklady : cca 20 551 384,- Sk (ešte sa spresnia všetky náklady)

Dodávateľ PD: Ing. arch. Ján Žiška (prieskum trhu – 09.09.2008, zmluva 10.09.2008)

Kompetentní pracovníci: Ing. Čaplár, Mgr. Jobová, Ing. Cagaň

Stručný popis projektu: projekt zvažuje s výstavbou nájomných bytov nižšieho štandardu pre rómskych občanov v Meste Handlová na ul. M. Čulena a ul. Ligetská. Ide o 36 bytových jednotiek nižšieho štandardu rozdelených do 6 objektov. Budúci nájomníci musia dopredu vedieť, aké budú mať povinnosti súvisiace s bývaním a aké nájomné a ďalšie poplatky spojené s užívaním bytu budú musieť uhrádzať. Zároveň ich treba poučiť o možnosti získať príspevok na bývanie a o postupe pri jeho vybavovaní. (Sociálne odd. MsÚ Handlová) Pri určení nájomného by malo mesto vychádzať z ich reálnych príjmov a zohľadniť i výšku zákonom stanoveného príspevku na bývanie, z ktorého by sa nájomné a iné náklady súvisiace s bývaním mohli uhrádzať. Budúci nájomníci by sa v maximálnej miere mali aktívne podieľať na výstavbe nového bývania, pričom Mesto Handlová by malo zabezpečiť, aby ich realizátor stavby, ak je to možné, na stavbe zamestnal.

Neoprávneným nákladom podľa Metodického usmernenia MVARR SR je náklad na projektovú dokumentáciu, ktorá sa ale kompletne financuje z grantu, získaného z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a je vo výške 250 000,-. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa spracováva (Ing. Čaplár a Ing.arch. Žiška) a jej ukončenie je predpokladané do konca októbra 2008. Pozemky sú vo vlastníctve mesta (neoprávnený nákladom je aj obstaranie pozemkov). Výstavba garáží nie je plánovaná (neoprávnený náklad). Výstavba nebytových priestorov nie je plánovaná (neoprávnený náklad). Technická vybavenosť územia sa preveruje a jej zabezpečenie je taktiež neoprávneným nákladom, ktorý môže zvýšiť spolufinancovanie Mesta. Spolufinancovanie Mesto môže riešiť nasledovnými spôsobmi:

1. výhodne úročený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
2. rómski nájomníci si túto sumu alebo jej časť odpracujú na stavbe – pri obstarávaní bytov nižšieho štandardu možno vlastné zdroje preukázať v tomto prípade i dohodou o vykonaní práce s budúcimi obyvateľmi nájomných bytov.

3. vlastné zdroje žiadateľa / Mesta Handlová

4. pôžička z komerčnej banky

Žiadosť o dotáciu sa spracováva a bude predložená v termíne od 01.01.2009 – 15.02.2009 na KSÚ Trenčín.

Súčasný stav riešenia: pracuje sa na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

2. REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADOV V MESTE HANDLOVÁ

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: MŽP

Programová schéma: OP Životné Prostredie

Projekt bude podaný: cca do konca roka 2008

Požadovaný NFP: 42 493 500,- Sk

Spolufinancovanie mesta: 5% - 2 236 500,- Sk

Plánovaný rozpočet: 44 730 000,- Sk

Dodávateľ PD: REDOX, s.r.o. (zmluva – 05.06.2008, 13.06.2008)

Kompetentní pracovníci: prednosta MsÚ, odd.výstavby, ÚP,OŽP a dopravy

Stručný popis projektu: Zriadenie a vybudovanie Regionálneho centra zhodnocovania BRO Handlová (BRO) sleduje naplnenie požiadavky ustanovenia zákona 223/2007 Z.z., ktoré zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a OZ, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Ďalej Nariadenia ES č. 1774/2002 Eur. parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov určených pre ľudskú spotrebu. Podľa zákona 223/2001 Z.z. bola obciam uložená povinnosť zaviesť na svojom území od 1.1.2010 mimo iného aj separovaný zber BRO. BRO je situované nad skládkou odpadov, kde vedie aj prístupová komunikácia. Termín začatia je plánovaný na marec 2009 a ukončenia na október 2009. Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory. Celkové orientačné náklady na stavebnú a technologickú časť predstavujú 44 730 000,-Sk vrátane prípravy projektu. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejaví predovšetkým v socioekonomickej sfére vytvorením nových pracovných miest a pri nakladaní s odpadom formou jeho následného zhodnocovania a znižovania celkového množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Nezanedbateľná je i humanizácia územia znehodnoteného banskou činnosťou. Kompost bude pripravovaný z nasledovných zložiek bioodpadov stanovených odborným odhadom nasledovne odpad z verejnej zelene (1 000 t/rok), kuchynské odpady (200 t/rok), odpad zo separácie bioodpadu (500 t/rok), kaly z ČOV (300 t/rok). Množstvo vyrobeného kompostu bude predstavovať cca 1200 t/rok

Súčasný stav riešenia: projekt sa spracováva.

3. 100 ROKOV PRIEMYSELNEJ ŤAŽBY UHLIA NA SLOVENSKU – HANDLOVÁ 2009

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry

Programová schéma: Grantový systém 2008, program 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť príp. iný vhodnejší

Uzávierka: po vydaní najnovšej verzie Výnosu MK SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, nakoľko 7.11. sa MK SR rozhodlo znížiť percento finančnej spoluúčasti 30 % pre žiadateľov o dotácie z grantového systému 2009 na 5% vydaním nového výnosu. Nový výnos grantového systému 2009 by mal byť platný najneskôr do konca tohto roka. Termíny podávania žiadostí v jednotlivých programoch budú stanovené tak, aby mali žiadatelia minimálne mesiac na prípravu projektov podľa nových podmienok.

Spolufinancovanie mesta: 5%

Kompetentní pracovníci: Ing.R.Podoba, Mgr. J. Žišková, Mgr. Paulíniová, Mgr. Jobová

Stručný popis projektu: TOP podujatie roka 2009 - projekt osláv výročia 100-ročnice ťažby uhlia na Slovensku, zvažuje s využitím možnosti čerpania zdrojov na Regionálne oslavy dňa baníkov v termíne 4-5.09.2009.

Súčasný stav riešenia: projekt a rozpočet sa spracováva. Predpoklad podania projektu : prelom rokov 2008/2009.

4. REKONŠTRUKCIA POMNÍKA S RELIÉFMI NA CINTORÍNE (PRACOVNÝ NÁZOV)

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry

Programová schéma: Grantový systém 2008, program 1 – Obnovme svoj dom!

Uzávierka: po vydaní najnovšej verzie Výnosu MK SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR,

nakoľko 7.11. sa MK SR rozhodlo znížiť percento finančnej spoluúčasti 30 % pre žiadateľov o dotácie z grantového systému 2009 na 5% vydaním nového výnosu. Nový výnos grantového systému 2009 by mal byť platný najneskôr do konca tohto roka. Termíny podávania žiadostí v jednotlivých programoch budú stanovené tak, aby mali žiadatelia minimálne mesiac na prípravu projektov podľa nových podmienok.

Spolufinancovanie mesta: 5%

Odhadované celkové náklady: cca 400 000,-Sk

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja (Ing. Cagáň)

Stručný popis projektu: projekt bude riešiť obnovu 16-sochového pomníka, venovaného obetiam I. a II. sv. vojny na cintoríne v Handlovej.

Súčasný stav riešenia: projekt a rozpočet sa spracováva. Predpoklad podania projektu : prelom rokov 2008/2009.

5.

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

Žiadateľ: Handlovský banícky spolok

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS

Program: Zelené oázy

Uzávierka: 30.11. 2008

Odhadované celkové náklady: cca 200 000,- Sk

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja (Ing. Cagáň), Handlovský banícky spolok

Stručný popis projektu: projekt bude riešiť vybudovanie banského náučného chodníka, ktorý sprístupní časť baníckych pamiatok v Handlovej a banských diel (súvisiacich s ťažbou uhlia) a zároveň vybuduje turistický chodník o dĺžke cca 10 km, s osadením informačných tabúľ, prístreškami a pod. Banský náučný chodník bude vychádzať od Lamiky, cez 1.studničky, Turistickú chatu pod 3 studničkami, 3 studničky, Malý Grič, popod Veľký Grič, cez Konštantín, cez Banícku kolóniu, okolo Bane a následne späť k prvému stanovisku.

Súčasný stav riešenia: projekt sa spracováva. Po odobrení koncepcie zo strany projektového manažéra z Ekopolisu sa spracuje komplexný projekt. Predpoklad získania grantu je do výšky 150 000,- Sk.

6.

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ (PRACOVNÝ NÁZOV)

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010

Riadiaci orgán: MŠ SR

Programová schéma: OP Vzdelávanie

Projekt bude podaný: do 19.01.2009

Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 2 do 5 mil. Sk

Spolufinancovanie mesta: 5%

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Školský úrad, ZŠ

Stručný popis projektu: Projekt predpokladá realizáciu oprávnených aktivít:

- tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov všetkých 3 základných škôl, podporujúc kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúc žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- inovácia didaktických prostriedkov, rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Súčasný stav riešenia: prebehlo prvé stretnutie zainteresovaných, projekt je vo fáze formulovanie prvotných cieľov, aktivít, definovania budúcich oprávnených výdavkov.

7.

PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE DORKY A HUMANITNÉHO CENTRA (PRACOVNÝ NÁZOV)

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010

Riadiaci orgán: MPSVaR SR

Programová schéma: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Projekt bude podaný: do 12.12.2008

Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 800 000 do 5 mil. Sk

Spolufinancovanie mesta: 5%

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Jazmín n.o.

Stručný popis projektu: Projekt predpokladá realizáciu konkrétnych aktivít v rámci oprávnených aktivít :

- motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí a podpory sebestačnosti
- sieťovanie služieb starostlivosti v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby

- podpora nedostatkových a inovatívnych sociálnych služieb nízkoprahového charakteru a špecifických opatrení a programov zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov fyzických osôb, na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje pomoci a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu na trhu práce, (napr. aktivity nízko prahového charakteru, streetwork);
 - aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti a humanizáciu sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo osoby vylúčené (napr. marginalizované rómske komunity, prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, drogovu a inak závislých, bezdomovcov, azylantov a iných migrantov a príslušníkov iných ohrozených a rizikových skupín, vrátane občanov s ťažkým zdravotným postihnutím)
- 30% z priamych nákladov projektu môže byť použitých na výmenu okien, strechy. Ráta sa aj so zakúpením vzdelávacej čiernej techniky a literatúry, zariadenia a vybavenia školiacej a spoločenskej miestnosti, realizáciou kurzov pre klientov i zamestnancov, zakúpením lôžok do Humanitného centra, realizáciou stretnutí s lekármi, psychológom a pod, realizáciou streetworkingu atď.
- Súčasný stav riešenia:* prebehlo prvé stretnutie zainteresovaných, projekt sa spracováva, aktuálne je vo fáze formulovania strategického a špecifických cieľov, aktivít, definovania budúcich oprávnených výdavkov.

8.

REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY (PRACOVNÝ NÁZOV)

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010

Riadiaci orgán: Department for EU-Strategy and Economic Development, Viedeň

Kontaktný bod / Národný orgán: MŽP SR

Programová schéma: OP Stredná Európa

Prioritná os: 4. Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov (využitie kultúrnych zdrojov)

Projekt bude podaný: na prelome januára/ februára 2009

Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 1 do 5 mil.€

Spolufinancovanie mesta: 15%

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Dom kultúry

Súčasný stav riešenia / stručný popis: prebehlo úvodné informatívne stretnutie zainteresovaných, projekt sa bude spracovávať s víziou komplexnej rekonštrukcie podľa zhotovenej projektovej dokumentácie, s prihliadnutím na ďalšie povinné aktivity projektu – nadnárodné partnerstvo, podujatia a pod. Nakoľko sa výzva ešte len očakáva, nie je v súčasnosti jasné, aké percentá z celkových oprávnených nákladov projektu budú oprávnené na práce investičného charakteru a aké percentá na ostatné aktivity. Na základe Príručky pre prijímateľa a Finančnej sa projekt upraví. Výzvu očakávame na prelome januára / februára 2009.

9.

VEREJNÉ OSVETLENIE – II. (PRACOVNÝ NÁZOV)

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Programová schéma: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: 2. Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Projekt bude podaný: do 13.02.2009

Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí 600 000 - 7,5 mil. Sk

Spolufinancovanie mesta: 5%

Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, odd.výstavby, ÚP, OŽP a dopravy

Súčasný stav riešenia / stručný popis: projekt je v počiatočnej fáze spracovávania. Cieľom projektu je budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste, konkrétne v lokalite sídliska Morovno. Z hľadiska oprávnených aktivít budeme projektový cieľ riešiť nasledovne:

- Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane nosných a podporných konštrukcií.
- Doplňenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov.
- Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia výlučne v spojení s modernizáciou existujúcich systémov verejného osvetlenia, pričom podiel NFP na nové vetvy verejného osvetlenia neprekročí 35% celkového NFP na projekt.
- Úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- Stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane

zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie).
- Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).

10.

SOCIÁLNY TAXÍK

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Programová schéma: Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR

Projekt a žiadosť budú podané: od 01.01.-31.03. 2009

Kompetentní pracovníci: soc. oddelenie (Mgr.Rýšová)

**E. PROJEKTY PLÁNOVANÉ NA SPRACOVÁVANIE V ROKU 2009
(AKTUÁLNY PLÁN)**

1.

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA MESTSKEJ OBLASTI

Predpoklad výzvy: I. polrok 2009

Programová schéma: Regionálny Operačný Program

Priorita: 4.1 Regenerácia sídel – c) integrované stratégie

Odhadovaný poskytovaný NFP/projekt: 8 - 150 mil. Sk

Spolufinancovanie: 5%

2.

PEŠIA ZÓNA – NÁMESTIE BANÍKOV

Predpoklad výzvy: II. polrok 2009

Programová schéma: Regionálny Operačný Program

Priorita: 4.1 Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty

Odhadovaný možný poskytovaný NFP/projekt: 5 - 70 mil. Sk

Spolufinancovanie: 5%

3.

**VYBUDOVANIE CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB –
SENIOR CENTRUM**

Predpoklad výzvy: I. polrok 2009

Programová schéma: Regionálny Operačný Program

Priorita: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Odhadovaný poskytovaný NFP/ projekt: 8 - 100 mil. Sk

Spolufinancovanie: 5%

4.

KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM DIGITÁLNEHO MESTA

Predpoklad výzvy: II. polrok 2009

Programová schéma: Operačný Program Informatizácia Spoločnosti

Spolufinancovanie: 5%

5.

ŽIADOSTI NA ZÍSKANIE DOTÁCIE Z MINISTERSTVA FINANCIÍ SR

Uzávierka: 01.01. – 31.03.2009

Programová schéma: Výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Popis oprávnených aktivít: riešenie havarijných situácií na majetku obce; rekonštrukcia a modernizácia majetku obce; údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

6.

ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

Harmonogram realizácie: rok 2009

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Programová schéma: Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR

Projekt a žiadosť budú podané: od 01.01.-31.03. 2009

Kompetentní pracovníci: soc. oddelenie (Mgr.Rýšová)

7.

**DOKONČENIE KANALIZÁCIE MESTSKÝCH ŠTVRTÍ -
MOROVNO A NOVÁ LEHOTA**

V Handlovej, dňa 30.10.2008
aktualizácia - dňa 20.11.2008

Spracovala: Silvia Jobová, Mgr.
ref.reg.rozvoja a strat. plánovania